

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

26

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

अवधेश कुमार

(कार्यपालक अभियंता)

पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ



मोबाईल नं०-9471006871

फोन नं०-06454-242351

Email-bpbccpurnea@gmail.com

पत्रांक..... /

दिनांक..... आगत शहर

सेवा में,

मेसर्स शाम्भवी कन्सट्रक्शन,
अशोक नगर कॉलोनी, सिनेमा के पीछे,
जिला-बेगुसराय।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
पंजी सं०..... 2721
दिनांक..... 31/02/21

विषय:- सुपौल जिलान्तर्गत मड़ौना थाना ग्रेड-3 भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में। (जौब सं०-एस0पी0-44/2015-16)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-897 दिनांक-14.08.2020 तथा पत्रांक-653 (अनु०) दिनांक-13.06.2020।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन किया जाय। विषयांकित कार्य का एकरारनामा संख्या-47 F2/2018-19, एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि-04.11.2017 तथा कार्य समाप्ति की तिथि-03.08.2018 थी जो बीत चुकी है। आपके द्वारा लगभग दो वर्षों के पश्चात केवल ग्रेड-3 थाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर भवन को हस्तान्तरित किया गया है।

विदित हो कि कार्य में आपके द्वारा पूरक एकरारनामा भी दिनांक-13.06.2020 को किया गया है, परन्तु उस कार्य को भी अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है तथा आपको कार्य समाप्त करने में कोई रूची नहीं है।

अतः मुख्य अभियंता के पत्रांक-एच०क्यू०-1307 दिनांक-22.04.2021 के द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं एकरारनामा की सुलभ कंडिका के अनुपालन में आपको विषयांकित कार्य को पूर्ण करने तक तत्काल प्रभाव से आगे किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

यदि एक माह के अन्दर आपके कार्य समाप्त नहीं किया जाता है तो एकरारनामा को विखंडित करते हुए निविदा के समय तथा एकरारनामा मद में जमा की गई अग्रधन तथा जमानत की राशि को जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया इसे गंभीरता से लिया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, अवर प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि यदि संवेदक द्वारा कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण नहीं किया जाता है तो अंतिम मापी लेने की कार्रवाई की जाय।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ P.T.O

0.5/30

EE.(M)

05/06/2021

EE-745
31/06/2021

ज्ञापांक- 623

दिनांक- 29/05/2024

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (कार्य अंचल-2) / मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

29/5

कार्यपालक अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णिया

29/05/24

29/05/2024