

(बिहार सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं०(CIN)- U45200BR1974SGC001126
मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी-ऑन-सोन

ई० भूपेश कुमार
कार्यपालक अभियंता



मोबाईल सं०-09471006814
Email.ID: eemagadh@gmail.com
वेबसाईट: WWW.bpbcc.bihar.gov.in

पत्र संख्या: 822

दिनांक- 25/08/2026

सेवा में,

मेसर्स विकास कन्सल्टेशन
भियॉचक, शनिचरा स्थान
बेगुसराय, बिहार, पिन-851101
मो० नं०-6201289911

गिरिजा
27/8/26

ई० उदय कुमार दास
मुख्य अभियंता

विषय:- रोहतास जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-02 डिहरी में विशेष महिला प्रशिक्षण केन्द्र में केन्द्रवार बुनियादी सुविधाओं के लिए विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

(एकरारनामा संख्या-27 SBD/2020-21 जॉब नं०-SP-86/2018-19)

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक-1057, दिनांक-10.11.2023, पत्रांक-1254 दिनांक-13.12.2023, पत्रांक-48 दिनांक-12.01.2024, पत्रांक-1049 दिनांक-14.06.2024, पत्रांक-1258 दिनांक-16.07.2024 पत्रांक-1767 दिनांक-25.09.2024 पत्रांक-1875 दिनांक-09.10.2024 एवं पत्रांक-865 दिनांक-21.08.2026 एवं आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-22.08.2026

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि-18.08.2020 एवं समाप्ति की तिथि-17.07.2021 थी, जो बीत चुका है। इस कार्य में आपको दिनांक-31.12.2023 तक समयवृद्धि की स्वीकृति दी गई परन्तु कार्य का निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्य पूर्ण नहीं है। ज्ञातव्य हो कि आपको कार्यहित में पूर्व में APG की राशि, EMD एवं S.D का लगभग 75% राशि तथा द्वितीय समयवृद्धि की स्वीकृति नहीं होने के बावजूद समयवृद्धि मद में कटौती की गई राशि भी वापस कर दी गई। साथ ही एकरारनामा राशि तक आपको भुगतान भी कर दिया गया है। निगम के तरफ से तमाम सहयोग के बावजूद आपके द्वारा कार्य पूर्ण कराने की दिशा में कोई रुचि नहीं ली जा रही है/ली गई। वर्तमान में भी काफी धीमी गति से आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसाकि सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के प्रतिवेदन से सुस्पष्ट हैं। समय पर कार्य न होने पर काफी विलम्ब होने से निगम की छवि धूमिल हो रही है। उक्त तथ्यों के मददेनजर/परिपेक्ष्य में आपके द्वारा प्राप्त जवाब सिर्फ आश्वासन एवं भ्रामक प्रतीत होता है। दिनांक-18.08.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में भी इस एकरारनामा से संबंधित कार्य जो वर्षों से अपूर्ण/आधा अधूरा रहने के कारण काफी अप्रसन्नता एवं गहरी नाराजगी व्यक्त की गई है।

शेष पृष्ठ - 2 पर

CE-1446
28/8/26

28/8

अतः एकरारनामा के सुसंगत कंडिकाओं के तहत आपको डिबार किया जाता है। साथ ही कार्य में प्रगति लाते हुए कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय, अन्यथा आपके निबंधन को कालीकरण की सूची में डालने हेतु वरीय पदाधिकारी को अनुशंसा की जाएगी एवं एकरारनामा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी ऑन सोन।

दिनांक- 25/08/26

ज्ञापांक- 882

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि निगम के वेबसाईट पर मेसर्स विकास कन्सट्रक्शन को डिबार की सूची में अपलोड करवाने की कृपा करना चाहेंगे एवं अपने स्तर से भी संवेदक को पत्र देना चाहेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी ऑन सोन।

दिनांक- 25/08/26

ज्ञापांक- 882

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि निगम के वेबसाईट पर मेसर्स विकास कन्सट्रक्शन को डिबार की सूची में अपलोड करवाने की कृपा करना चाहेंगे एवं अपने स्तर से भी संवेदक को पत्र देना चाहेंगे।

कार्यपालक अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी ऑन सोन।

दिनांक- 25/08/26

ज्ञापांक- 882

प्रतिलिपि:- अपर पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
मगध प्रमंडल कैम्प डिहरी ऑन सोन।

25/08/26

25/08/26

Regarding vikash construction

cepolicenigam < cepolicenigam@bihar.gov.in >

Executive Engineer Magadh Division < eemagadh@gmail.com >

Wed, 26 Aug 2026 11:08:23 AM +0530

To "cepolicenigam"<cepolicenigam@bihar.gov.in>

1 Attachment(s)

vikash construction letter.pdf

1001.5 KB