

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)-U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना-हवाई अड्डा, पटना-800014
प्रमंडलीय कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना-हवाई अड्डा, पटना-800014

अनुराधा चन्द्र
(कार्यपालक अभियन्ता)
पटना प्रमंडल



मोबाईल नं० : 9471006816
Email : patnadivision.99@gmail.com
Website : www.bpbcc.bihar.gov.in

पत्रांक-181.....पटना,

दिनांक- 25/4/25

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,
पिता-विन्देश्वरी प्रसाद सिंह,
अलका कॉलनी सन्दलपुर, नियर कुम्हार गुमटी, कुम्हार,
पटना-800006

विषय:- पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना में थाना भवन (G+3 Structure), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के संवेदक-श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को DEBAR करने के संबंध में।

प्रसंग:- (1). इस कार्यालय का पत्रांक-1329 दिनांक-16.10.2024, (2). पत्रांक-1486 दिनांक-29.10.2024, (3). पत्रांक-1668 दिनांक-21.11.2024 (4). पत्रांक-1882 दिनांक-10.12.2024 (5) पत्रांक-3242 दिनांक-04.03.2025, (5). पत्रांक-3365 दिनांक-29.03.2025 (6). पत्रांक-128 (अनु०) दिनांक-21.04.2025 एवं (7). आपका पत्रांक-शून्य दिनांक-03.11.2024 (8) सहायक अभियन्ता अवर प्रमंडल पटना शहरी का पत्रांक-01/ कैम्प/बहादुरपुर दि०-19.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि पटना जिलान्तर्गत बहादुरपुर थाना में थाना भवन (G+3 Structure), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य का एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक-02.02.2024 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 01.04.2025 है, परन्तु कार्य एकरारनामा के समानुपातिक नहीं है। दिनांक-23.08.2024 को नींव ढलाई के उपरान्त कार्य की प्रगति काफी धीमी है। प्लिंथ बीम का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको कार्य में रुचि नहीं है। विदित है कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यों की समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।

दिनांक-29.03.2025 (शनिवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्य अभियन्ता महोदय के समक्ष बैठक में आपको निर्देश दिया गया है कि "चहारदिवारी का निर्माण करते हुये समय-बद्ध कार्यक्रम समर्पित कर कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय।" इस निर्देश का आपके द्वारा स्वीकार कर commitment भी किया गया। परन्तु आपके द्वारा अभी तक चहारदिवारी का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है और न ही समय-बद्ध कार्यक्रम समर्पित किया गया है।

प्लिंथ बीम ढलाई के उपरान्त पुनः आपके द्वारा बन्द कर दिया गया है। "सहायक अभियन्ता अवर प्रमंडल पटना शहरी के पत्रांक-01/कैम्प/बहादुरपुर दि०-19.04.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-15.04.2025 को कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया है, निरीक्षण में कार्य बन्द पाया गया।"

इस कार्यालय के पत्रांक-128 (अनु०) दिनांक-21.04.2025 आपसे तीन दिनों के अन्दर थाना भवन एवं चहारदिवारी का कार्य प्रारंभ करते समय-बद्ध कार्यक्रम समर्पित करने हेतु पत्र दिया गया, जिसका भी जवाब आपके द्वारा नहीं दिया गया है।

अतः कार्य के प्रति आपकी उदासीनता एवं रुचि नहीं रखने के कारण आपको Debar किया जाता है।

विश्वासभाजन

(Signature)
27/4/25

कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक-.....181.....

दिनांक-.....25/4/25

प्रतिलिपि-कनीय अभियन्ता (अवर प्रमंडल पटना शहरी)/सहायक अभियन्ता (अवर प्रमंडल पटना शहरी), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shande
25/4/25

कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक-.....181.....

दिनांक-.....25/4/25

प्रतिलिपि-मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता (कार्य अंचल-2), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं Debar का नोटिस निगम के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

Shande
25/4/25

कार्यपालक अभियन्ता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
पटना प्रमंडल, पटना।